

## 附件 25

### 《2021 年度荆州城墙南纪门、安澜门、公安门、远安门城台修缮工程项目绩效自评报告》

荆州城墙南纪门、安澜门、公安门、远安门城台修缮工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220 万元，执行数为 156 万元，完成预算 70.91%。

主要产出和效益：文物维修保护展示面积达 12017 平方米，文物保护成果出版数量一个，达到设定目标。工程已基本完工，按照国家文物局相关规定，需要完成工程资料收集整理、工程初检、省厅验收等手续后支付工程尾款。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。